



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE **SAN ISIDRO ZARAGOZA ALACRAN**, MUNICIPIO DE **SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA** DISTRITO DE JUXTLAHUACA, ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS LAS **11:00 HORAS** DEL DIA **04 DE JUNIO DE 2026**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL **C. ISRAEL ALVARADO PABLO** EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE **XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA **C. MOISES SILVANO MARTINEZ LUENGAS**, PRESIDENTE MUNICIPAL; **C. JESUS SOLANO CEDILLO**, SINDICO MUNICIPAL; **C. ANA BRISA COLORES VELASQUEZ**, REGIDORA DE HACIENDA **C. MARCELINA FEDERICA ROSAS GRACIDA**, REGIDORA DE OBRAS; **PROF. ANDRES COBOS SANTOS** TESORERO MUNICIPAL;

CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZARAGOZA ALACRÁN

UBICACIÓN:

ESTADO:

(020)

OAXACA

REGION:

(004)

MIXTECA

DISTRITO:

(008)

JUXTLAHUACA

MUNICIPIO:

(348)

SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

LOCALIDAD:

(040)

SAN ISIDRO ZARAGOZA ALACRÁN

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33 FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAISMUN) DEL EJERCICIO FISCAL 2026

RUBRO DE GASTO:

URB: URANIZACION

MODALIDAD DE PROYECTO

C: CONSTRUCCIÓN

OFICIO DE APROBACION No.

NOT/FIII-FAISMUN/MSST-348/005/2026

INCIDENCIA DE PROYECTO:

COM: COMPLEMENTARIA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias. Formación y compactación de sub-rasante con material producto del corte, al 90 % de su psvm. Incluye: acamellonado, extendido del material, Incorporación de agua, homogenizado, compactado en capas de 20 cm de espesor. Corte de terreno a máquina en material clase "B". Construcción de guarnición de concreto hidráulico hecho en obra de $f'c=200$ kg/cm², terminado aparente en una cara, con sección trapezoidal de 20x15x40 cms. Con juntas constructivas a cada 3 m. Incluye; vibrado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta P.U.O.T. Pavimento de 15 cm de espesor a base de concreto hidráulico hecho en obra con $f'c= 250$ kg/cm² con agregado máximo de 3/4", acabado rayado en sentido transversal al eje, con texturizador. Incluye: acarreo, mano de obra, tendido, vibrado de concreto, cimbra metálica y descimbrado, equipo y herramienta. p.u.o.t. Construcción y colocación de cuneta a base de concreto $f'c=150$ kg/cm² f.m.a. 1 1/2". Limpieza fina de la obra para entrega.

MODALIDAD DE EJECUCION:

CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:

COP/FIII-FAISMUN/MSST-348/005/2026

DE FECHA:

02 DE MAYO DE 2026

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

05 DE MAYO DE 2026

FECHA PROGR. DE TERMINO:

03 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE INICIO REAL:

05 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO REAL:

03 DE JUNIO DE 2026

METAS ALCANZADAS:

600 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO

BENEFICIARIOS:

65 VIVIENDAS



TESORERÍA
MUNICIPAL

Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2026

XINICUESTA
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.
CALLE DE LA PAZ 2025
OAXACA, C.P. 66753
CEL. 953 100 17 11



TECOMAXTLAHUACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2026 - 2028



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 880,957.82	\$ 880,957.82	
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACION ESTATAL (Especificar)			
APORTACION DE BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL: \$ 880,957.82 \$ 880,957.82 \$ -			

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:000 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



XINICUESTA
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.
R.F.C. XINIC/02/02/01

C. ISRAEL ALVARADO PABLO
XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CEL. 985 100 17 11



C. MOISES SILVANO MARTINEZ LUENGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

RECIBE LA OBRA:

C. JESUS SOLANO CEDILLO

SINDICO MUNICIPAL



C. MARCELINA FEDERICA ROSAS GRACIDA
REGIDORA DE OBRAS

C. ANA BRISA COLORES VELASQUEZ
REGIDORA DE HACIENDA



PROF. ANDRES COBOS SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

